



**RESTAURAÇÃO DA IGREJA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
JEQUITIBÁ / MG**



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

out/20

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 40.875,67	33,33%	33,33%	33,33%
			13623,86	13623,86	13623,86
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.415,05	50,00%	25,00%	25,00%
			4707,53	2353,76	2353,76
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.162,32	80,00%	20,00%	
			3329,86	832,46	
4	PISO/CONTRAPISO	R\$ 182.836,86	10,00%	55,00%	35,00%
			18283,69	100560,27	63992,90
5	CAPELA LATERAL	R\$ 6.384,97		70,00%	30,00%
				4469,48	1915,49
6	PINTURA	R\$ 1.811,11		20,00%	80,00%
				362,22	1448,88
7	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 4.167,48	25,00%	25,00%	50,00%
			1041,87	1041,87	2083,74
		R\$ 249.653,44			
	DESEMBOLSO MENSAL + B.D.I. 23,59%		R\$ 40.986,80	R\$ 123.243,92	R\$ 85.418,63
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 40.986,80	R\$ 164.230,72	R\$ 249.653,44

ELABORAÇÃO:


 Helena Maria França Alves
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A 20.449-8