

	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
	OBRA: RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO
	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
	DATA: AGOSTO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO								
ITEM	SERVIÇOS	30 dias	Valor	60 dias	Valor	90 dias	Valor	Custo por Item com BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35%	22.754,44	35%	22.754,44	30%	19.503,81	65.012,69
02	INSTALAÇÃO DA OBRA	85%	38.581,30	10%	4.538,98	5%	2.269,49	45.389,77
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	80%	35.704,97	20%	8.926,24		-	44.631,21
04	ESCADA TODOS OS ANDARES	40%	28.788,98	40%	28.788,98	20%	14.394,49	71.972,46
05	ALVENARIA, REVESTIMENTO, PINTURA, ESTRUTURA e PISO	30%	75.490,58	40%	100.654,11	30%	75.490,58	251.635,27
06	RECOMPOSIÇÃO DE PROSPECÇÃO	10%	3.197,71	50%	15.988,56	40%	12.790,85	31.977,12
07	TELHADO (área da platibanda - lado interno da fachada)		-	50%	4.454,48	50%	4.454,48	8.908,95
08	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	20%	8.369,31	30%	12.553,97	50%	20.923,28	41.846,55
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40%	138.185,44	40%	138.185,44	20%	69.092,72	345.463,61
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	40%	99.833,02	40%	99.833,02	20%	49.916,51	249.582,56
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (3º e 4º ANDAR)		-	20%	785,47	80%	3.141,86	3.927,33
12	LIMPEZA GERAL	25%	5.880,82	35%	8.233,14	30%	7.056,98	23.523,27
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%	1.775,80		-	50%	1.775,80	3.551,60
CUSTO MENSAL			458.562,37		445.696,83		280.810,85	
CUSTO TOTAL								1.187.422,39