

	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
	OBRA: RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO
	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
	DATA: AGOSTO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO								
ITEM	SERVIÇOS	30 dias	Valor	60 dias	Valor	90 dias	Valor	Custo por Item com BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35%	20.748,16	35%	20.748,16	30%	17.784,14	59.280,45
02	INSTALAÇÃO DA OBRA	85%	43.863,94	10%	5.160,46	5%	2.580,23	51.604,64
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	80%	33.670,07	20%	8.417,52		-	42.087,59
04	ESCADA TODOS OS ANDARES	40%	28.994,38	40%	28.994,38	20%	14.497,19	72.485,94
05	ALVENARIA, REVESTIMENTO, PINTURA, ESTRUTURA e PISO	30%	75.509,00	40%	100.678,66	30%	75.509,00	251.696,65
06	RECOMPOSIÇÃO DE PROSPECÇÃO	10%	3.196,44	50%	15.982,18	40%	12.785,74	31.964,36
07	TELHADO (área da platibanda - lado interno da fachada)		-	50%	4.207,94	50%	4.207,94	8.415,87
08	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	20%	8.435,09	30%	12.652,63	50%	21.087,72	42.175,44
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40%	141.133,45	40%	141.133,45	20%	70.566,73	352.833,63
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	40%	98.788,13	40%	98.788,13	20%	49.394,06	246.970,32
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (3º e 4º ANDAR)		-	20%	794,14	80%	3.176,54	3.970,68
12	LIMPEZA GERAL	35%	7.893,92	35%	7.893,92	30%	6.766,22	22.554,06
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%	1.779,09		-	50%	1.779,09	3.558,18
CUSTO MENSAL			464.011,67		445.451,57		280.134,60	
CUSTO TOTAL								1.189.597,81