

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

MONUMENTO: Arquivo Público Mineiro

OBRA/SERVIÇO: Obras de Adequação e Manutenção da Edificação

DATA: fevereiro/2020



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	30 dias	Valor	60 dias	Valor	90 dias	Valor	120 dias	Valor	Custo por Item	Total % Serviços
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25%	16.164,71	25%	16.164,71	25%	16.164,71	25%	16.164,71	R\$ 64.658,83	100%
02	INSTALAÇÃO DA OBRA	100%	11.761,39		0,00		0,00		0,00	R\$ 11.761,39	100%
03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	20%	19.833,56	35%	34.708,73	35%	34.708,73	10%	9.916,78	R\$ 99.167,80	100%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	23.310,00	35%	40.792,49	35%	40.792,49	10%	11.655,00	R\$ 116.549,98	100%
5	ENTRADA DE ENERGIA	10%	9.035,32	50%	45.176,61	40%	36.141,29		0,00	R\$ 90.353,22	100%
6	LIMPEZA GERAL	25%	3.568,83	25%	3.568,83	25%	3.568,83	25%	3.568,83	R\$ 14.275,31	100%
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	50%	991,92				0,00	50%	991,92	R\$ 1.983,83	100%
CUSTO MENSAL			84.665,71		140.411,37		131.376,05		42.297,23		
CUSTO TOTAL										R\$ 398.750,36	