

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

MONUMENTO: Arquivo Público Mineiro

OBRA/SERVIÇO: Obras de Adequação e Manutenção da Edificação

DATA: fevereiro/2020



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	30 dias	Valor	60 dias	Valor	90 dias	Valor	120 dias	Valor	Custo por Item	Total % Serviços
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25%	15.389,63	25%	15.389,63	25%	15.389,63	25%	15.389,63	R\$ 61.558,51	100%
02	INSTALAÇÃO DA OBRA	100%	12.033,32		0,00		0,00		0,00	R\$ 12.033,32	100%
03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	20%	20.546,59	35%	35.956,53	35%	35.956,53	10%	10.273,29	R\$ 102.732,93	100%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	19.731,92	35%	34.530,87	35%	34.530,87	10%	9.865,96	R\$ 98.659,62	100%
5	ENTRADA DE ENERGIA	10%	10.036,32	50%	50.181,58	40%	40.145,27		0,00	R\$ 100.363,17	100%
6	LIMPEZA GERAL	25%	3.790,35	25%	3.790,35	25%	3.790,35	25%	3.790,35	R\$ 15.161,42	100%
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	50%	976,27				0,00	50%	976,27	R\$ 1.952,54	100%
<b>CUSTO MENSAL</b>			<b>82.504,40</b>		<b>139.848,96</b>		<b>129.812,64</b>		<b>40.295,51</b>		
<b>CUSTO TOTAL</b>										<b>R\$ 392.461,51</b>	