

---

**4º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – APPA.**

---

**4º Período Avaliatório: 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019**

## **1. INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – APPA, a partir dos resultados pactuados para o período de **01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019**.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto a “realização de ações de requalificação e promoção do patrimônio cultural acautelado pelo Estado, de forma a garantir a apropriação e fruição pela sociedade dos conteúdos e dos edifícios da Fazenda Boa Esperança (Belo Vale) e do Palácio da Liberdade (Belo Horizonte), em articulação com a Praça da Liberdade, os edifícios públicos inseridos no perímetro protegido e os equipamentos culturais do Circuito Liberdade”.

Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e nos artigos 51 e 52 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

A avaliação dos resultados é realizada pelos membros da Comissão, conforme Sistematica de Avaliação definida no Anexo III do Termo de Parceria e respectivos Termos Aditivos, a partir da análise do Relatório de Monitoramento encaminhado pelo Supervisor do Termo de Parceria em 05/08/2019. Então, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

Conforme Portaria IEPHA nº 05, 26 de janeiro de 2018, e a Portaria IEPHA nº 13, de 9 de março de 2018, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:



- I – Fernando Pimenta Marques, pelo órgão estatal parceiro, MASP 1.387.447-4;
- II – Felipe Vieira Xavier, pela OSCIP, CPF: 067.186.996-59;
- III – Amanda Moura Farnezi, MASP 1.213.259-3, pela SEPLAG;
- IV- Maria do Carmo Alvarenga de Andrade Gomes, membro indicado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CPF 426.709.346-68;
- V - Silvana Maria Cançado Trindade, CPF 317.784.886-68, especialista da área objeto do Termo de Parceria, indicado pelo OEP, não integrante da administração estadual.

  
X  
Set

  
FAT

## 2. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática	Indicador	Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso	Meta Acumulada	Resultado Acumulado
Promoção do Patrimônio	1.1 Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade	13%	-	5400	4421	-	8,19	1,06	-	-
	1.2 Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade	12%	-	1	1	-	10,00	1,20	-	-
	1.3 Número de visitantes espontâneas à Fazenda Boa Esperança	13%	-	-	79	-	-	-	-	-
	1.4 Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança	12%	-	1	1	-	10,00	1,20	-	-
Programa de Educação para o patrimônio	Número de alunos participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade	13%	-	1700	1009	-	5,94	0,77	-	-
	2.1 Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio Liberdade	12%	-	180	88	-	4,89	0,59	-	-
	2.2 Número de alunos participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança	13%	-	200	55	-	2,75	0,36	-	-
	2.3 Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança	12%	-	30	12	-	4,00	0,48	-	-

### DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

à (Nota x Peso) (a)	à Pesos (b)	Nota (a/b)
5,66	87%	6,51

## **2.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:**

### **Indicador 1.1 Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade**

Neste 4º período avaliatório a visitação ao Palácio da Liberdade foi realizada somente aos domingos, de acordo com a autorização concedida pelo Gabinete Militar/Superintendência de Palácios. Para minimizar o impacto da ausência de visitação aos sábados, foi elaborada nova escala de trabalho para a equipe do receptivo, ampliando o horário de visitação. No planejamento original, seriam atendidos 11 grupos de 25 pessoas por dia, totalizando 22 grupos/semana. Na escala executada, foi possível receber 16 grupos por final de semana, o que resultou na perda de um potencial de atendimento de 150 pessoas a cada final de semana em relação ao projeto original de visitas aos sábados e domingos. A comissão não adicionou comentários ao exposto no Relatório de Monitoramento.

### **Indicador 1.2 Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade**

A ação realizada integrou a Semana Nacional de Museus 2019, que teve como tema “Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições” que propôs discutir o papel dos museus como centros emanadores e receptores de práticas, costumes e pensamentos de nossa cultura. Convidamos os equipamentos integrantes do Circuito Liberdade e outros equipamentos culturais de Belo Horizonte para conhecer o Programa Educativo do Palácio da Liberdade e propor discussões e trocas entre os equipamentos e suas equipes. O evento foi realizado no dia 15/05/2019, contando com representantes dos seguintes equipamentos do Circuito Liberdade: Casa Fiat; Espaço do Conhecimento UFMG; UEMG/Escola de Design; MM Gerdau; Academia Mineira de Letras; Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Outros equipamentos culturais que participaram foram o Museu de Artes e Ofícios; Museu Histórico Abílio Barreto; Museu de Quilombos e Favelas Urbanos – MUQUIFU; Casa JK; Servas; Iepha-MG e APPA.

Fernanda, da APPA, comentou sobre o encontro e destacou que a equipe foi convidada a conhecer o projeto educativo dos outros espaços.

### **Indicador 1.3 Número de visitantes espontâneas à Fazenda Boa Esperança**

A visitação à Fazenda Boa Esperança, embora aconteça de forma livre durante todo o ano, passou a ser registrada e acompanhada sistematicamente a partir do evento de abertura da exposição de longa duração implantada (produtos 1.3, 1.4 e 2.6), realizado no dia 31/05. Nesse dia foram registrados 79 visitantes na lista de presença. A comissão não adicionou comentários ao exposto no Relatório de Monitoramento.

### **Indicador 1.4 Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança**

No dia 31/05 foi realizado o evento oficial de abertura da exposição de longa duração e lançamento do projeto educativo da Fazenda Boa Esperança.

### **Indicador 2.1 Número de alunos participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade**

Meta não realizada em sua totalidade. O representante da APPA salientou que os esforços para cumprimento da meta continuam sendo realizados, inclusive com tratativas com o Gabinete Militar/Superintendência de Palácios.

### **Indicador 2.2 Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio Liberdade**

A meta não foi integralmente atendida. Fernanda (APPA) salientou que a primeira turma de professores estava agendada para o dia 7 de março, no entanto teve que ser desmarcada por orientação do Gabinete Militar.

### **Indicador 2.3 Número de alunos participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança**

Fernanda (APPA) comentou que o cumprimento do indicador só seria possível a partir da conclusão do produto 1.4 – Implantar exposição permanente na Fazenda Boa Esperança, o que só ocorreu efetivamente a partir do dia 31/05. Xavier (APPA) comentou de dificuldades com a empresa contratada, Equipe B, que atrasou para



realizar a entrega dos projetos. Fernando comentou que a empresa teve problemas de planejamento, que prejudicou, em termos de prazo e qualidade, a entrega do produto.

**Indicador 2.4 Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança**

Fernanda (APPA) salientou que a formação foi feita antes mesmo da exposição estar implementada, em um esforço de cumprimento de meta.

### 3. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

Área Temática	Produtos	Peso	Término		Status	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
			Previsto	Realizado				
1 Requalificação de equipamentos culturais	1.1 Elaborar projeto expográfico para o Palácio da Liberdade	10%	-	-	-	-	-	-
	1.2 Implantar exposição permanente no Palácio da Liberdade	20%	-	-	-	-	-	-
	1.3 Elaborar projeto expográfico para a Fazenda Boa Esperança	10%	30/04/2019	30/04/2019	Executado dentro do prazo	-	10	1
	1.4 Implantar exposição permanente na Fazenda Boa Esperança	20%	30/04/2019	30/04/2019	Executado dentro do prazo	-	10	2
2 Programa Educativo	2.1 Elaborar e produzir material educativo do Palácio da Liberdade para os alunos	7%	-	-	-	-	-	-
	2.2 Elaborar e produzir material educativo do Palácio da Liberdade para profissionais da educação	7%	-	-	-	-	-	-
	2.3 Elaborar e produzir material de apoio à visitação espontânea ao Palácio da Liberdade	7%	-	-	-	-	-	-
	2.4 Produzir material educativo da Fazenda Boa Esperança para alunos	6%	30/04/2019	-	Não executado	-	0	0



2.5	Produzir material Educativo da Fazenda Boa Esperança para profissionais da educação	6%	-	-	-	-
2.6	Elaborar e produzir material de apoio à visitação espontânea na Fazenda Boa Esperança	7%	30/04/2019	20/05/2019	Executado com atraso	20 3,33333 0,233333

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

à (Nota x Peso) (a)	à Pesos (b)	Nota (a/b)
3,23	43%	7,52

R  
J  
EM  
Moz

### **3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS**

#### **Produto 1.3 Elaborar projeto expográfico para a Fazenda Boa Esperança**

Produto entregue. Maria do Carmo manifestou seus parabéns a toda equipe pela execução do projeto expográfico. Fernando comentou que está planejado incrementar a exposição, na medida em que estão sendo estudados o acesso outros acervos possíveis.

#### **Produto 1.4 Implantar exposição permanente na Fazenda Boa Esperança**

Exposição implantada.

#### **Produto 2.4 Produzir material educativo da Fazenda Boa esperança para alunos**

Fernando (IEPHA-MG) registra que o material foi entregue em 13 de agosto. Xavier salientou que os materiais eram dependentes da finalização do projeto expográfico, que por sua vez foi entregue com atraso.

#### **Produto 2.6 Elaborar e produzir material de apoio à visitação espontânea na Fazenda Boa Esperança**

Material entregue com atraso, em 20 de maio. Xavier salientou que os materiais eram dependentes da finalização do projeto expográfico, que por sua vez foi entregue com atraso.

*gostei*  
*meus*  
*A*  
*sct*

#### 4. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de 6,91, conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	6,51	60%	3,90	6,91
	7,52	40%	3,01	

**Conceito:** Regular

*h  
mály  
set  
A*

## **5. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO**

Os integrantes da comissão não tiveram observações. Fernanda (APPA) chamou atenção para a necessidade urgente do próximo repasse.

## **6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**

### **6.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR**

1. A Comissão de Avaliação reiterou a recomendação acerca da necessidade de contato constante com o Gabinete Militar no intuito de estabelecer entendimentos para viabilização da ampliação dos dias de visitação do Palácio da Liberdade, considerando a possibilidade de contratação de segurança privada por meio do Termo de Parceria, com o objetivo de alcançar os resultados pactuados.

**RECOMENDAÇÃO ACATADA.** O IEPHA-MG realizou reunião com representantes do Gabinete Militar do Governador e Superintendência de Palácios no dia 07 de agosto, para alinhamentos e elaboração de um Termo de Permissão de Uso que regulamente o uso do Palácio da Liberdade nos dias de visitação. Além disso, foi inserido dentro do Termo de Parceria a contratação de segurança patrimonial não armada para o Palácio da Liberdade, de maneira orientada pelo Gabinete Militar do Governador.

2. A representante da SEPLAG recomendou que os motivos e pleitos nos casos de solicitação de desconsideração de indicadores sejam apresentados explicitamente no Relatório de Monitoramento enviado aos membros pelo supervisor do Termo de Parceria, para análise prévia.

Não houve, para este período, solicitação de desconsideração de indicadores.

### **6.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL**

Recomenda-se, diante dos avanços alcançados até o momento, a continuidade dos esforços para o estabelecimento formalizado de uma relação harmoniosa e colaborativa com o Gabinete Militar do Governador/Superintendência de Palácios.

É de extrema relevância ressaltar a necessidade premente de se estabelecer uma relação institucionalizada com o Gabinete Militar/Superintendência de Palácios, de

forma a garantir o estabelecimento de uma parceria para o cumprimento integral das metas do Termo de Parceria.

## 7. Conclusão

Os representantes da APPA e do IEPHA-MG reiteram que foram feitos todos os esforços para consecução das metas pactuadas. A avaliação geral do projeto tem sido positiva. A continuidade das atividades é de suma importância para perenizar e aprofundar o impacto positivo que o projeto tem na sociedade.


Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuação e conceito:

PONTUAÇÃO FINAL: 6,91


CONCEITO: Regular

A Comissão de Avaliação reitera que não é responsável pelo monitoramento e fiscalização da execução do termo de parceria, devendo se ater à análise dos resultados alcançados, conforme definido no artigo 51, §1º da Lei Estadual nº 23.081, de 2018.


Belo Horizonte, 13 de agosto de 2019.

  
Fernando Pimenta Marques

IEPHA-MG

  
Felipe Vieira Xavier

APPA

  
e/ Flávia Moreira Fernandes

Amanda Moura Farnezi

Superintendência Central de Parcerias /SEPLAG

Maria do Carmo Alvarenga de Andrade Gomes  
**Conselho Estadual do Patrimônio Cultural**

Silvana Maria Cançado Trindade  
Silvana Maria Cançado Trindade  
**Especialista da área objeto do Termo de Parceria**

